




Съфинансирано от
Европейския съюз




**ИЗПЪЛНЕНИЕ на ВиК
проекти по
ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“**

www.eufunds.bg/opos




Осигуряване разработването на 15 РПИП за периода 2014-2020

Финансиране на общински проекти: 9 фазирани и 9 ранни




Подпомагане и финансиране на 15 инвестиционни проекти на ВиК дружества и 1 проект на СО



Подготовка на 6+1 нови проекти на ВиК дружества за периода 2021-2027

Осигурена възможност за реализация на проекти със съвременни технологии



Инвестиции във ВиК сектор от ОПОС 2014-2020 г.

- За реализация на ВиК инфраструктура са обявени 11 покани за представяне на проекти на обща стойност 2,609 млрд. лв.
- Сключени са договори за 37 бр. проекти
- Предоставена БФП от 1,918 млрд. лв, изплатени са 1,176 млрд. лв.
- Финансовото изпълнение към 09.2023 г. възлиза на 60 % от ресурса.

По проектите активно продължава строителството на терен, предвид удължения период на изпълнение (31.12.2023 г.) като до тогава следва да бъде приключено физическото изпълнение, както и да се извършат всички плащания към изпълнителите.



Съфинансирано от
Европейския съюз

Обявени процедури във ВиК отрасъла ОПОС 2014-2020 г.



ОПОС 2014-2020 "Води" 1 783 886 953 лв	Бюджет на ПО 1	Обявени процедури*	Договорени (БФП)			Изплатени суми от ОПОС	Финансово изпълнение	
			Сума (лв.)	% от бюджета на ПО1	бр.			Сума (лв.)
Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК		61 512 000	3,4%	1	42 852 837	2,4%	43 573 270	102%
Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла		15 840 000	0,9%	1	12 226 312	0,7%	12 226 036	100%
Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.		233 979 581	13,1%	8	190 730 318	10,7%	169 956 164	89%
Изпълнение на ранни ВиК проекти		402 658 587	22,6%	4	321 741 694	18,0%	290 197 637	90%
Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община		4 500 000	0,3%	1	3 377 117	0,2%	3 377 117	100%
Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2		116 989 791	6,6%	5	69 521 041	3,9%	70 606 792	100%
Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“		70 000 000	3,9%	1	73 872 572	4,1%	33 941 376	46%
Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 "Води" на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти		233 979 578	13,1%	1	34 655 468	1,9%	25 991 601	75%
Изграждане на ВиК инфраструктура		1 350 000 000	75,7%	13	1 002 278 782	56,2%	429 646 652	43%
Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2		23 000 000	1,3%	1	22 844 981	1,3%	21 702 732	95%
Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община		97 000 000	5,4%	1	86 864 114	4,9%	24 349 991	28%
ОБЩО:		2 609 459 537	146%	37	1 860 965 236	104,3%	1 125 569 368	60%

Приключили ВиК проекти по ОПОС 2014-2020 г.

1. Всички общински проекти – 18 бр.

2. От проектите на ВиК оператори:

- Ямбол – очаква се последен сертификат за изпълнение
- Враца – налични всички Акт 15 и 1 разрешение за ползване
- Силистра – 5 бр. Акт 15
- Кърджали- 5 бр. Акт 16 и 2 бр. Акт 15

3. Риск да останат „неактивни“* и да се довършват за сметка на ВиК дружествата: - Видин, Смолян, Шумен

Полагат се усилия от УО на ОПОС: Редовни срещи и съдействие за всеки възникнал казус

* „...които не са физически завършени или не са изцяло изпълнени, и/или не допринасят за постигането на целите на съответните приоритети“ според Известие на ЕК 2022/С 474/01

Проекти предвидени за фазиране от ОПОС 2014-2020 г.

Бенефициент	Фаза 1	Фаза 2
ВиК Бургас	89 950 000	280 945 000
ВиК Перник	39 700 000	47 000 000
ВиК Пловдив	59 700 000	38 100 000
ВиК Сливен	55 300 000	42 500 000
ВиК Стара Загора	92 071 500	5 660 000
ВиК Варна	42 000 000	51 250 000

Осигурено финансиране чрез ПОС 2021-2027 без да се засяга ресурсът на новите 6 + 1 ВиК бенефициенти

Нови моменти по ПОС 2021-2027 г.



УО е създал условия за завършването на фазираните проекти

Допустими за финансиране 6 нови РПИП, разработени от МРРБ + проекта на ВиК Добрич



Първи приоритет – Директива 91/271/ЕИО и в консултации с УО – определяне на допълващ компонент за водоснабдяване

Изискване за кандидатстване с обявени обществени поръчки




Нараснало значение на адресирането на загубите на вода, енергийната ефективност, климатичната устойчивост и неутралност

Необходимост от доказване на адаптирането към климата



УО насърчава проектантската общност да приложи целия си опит и експертен капацитет при участие в предстоящите обществени поръчки за реализиране на бъдещите проекти, вкл. по отношение на:

- добрите европейски практики за прилагане на изискванията на действащата Директива 91/271/ЕИО,
- предвижданията на проекта за нова Директива 91/271/ЕИО
- преработената Директива за качеството на питейните води от 2020 г., до нивата, поносими за ВиК оператора и гражданите, обективизирано в анализа „разходи-ползи“ (АРП)



Осигурена подкрепа по ПОС 2021-2027 г.

Финансови инструменти чрез ФМФИБ*

Комуникация с МРРБ, ВИК Холдинг, оператори и заинтересовани страни, за подаване на реалистични проектни предложения;

Издадени становища на Джаспърс за всички проекти – очаква се финално произнасяне за Габрово;

Готовност за стартиране на разговори с ЕК за разширяване на рамката за реализация на ВиК проектите в периода на препрограмиране 2024/2025 г.**

* До 31.12.2023 г. се планира сключване на споразумение с ФМФИБ за ФИ, след което следва избор на Банка от тяхна страна

** Ако е на лице нереализиран ресурс след поканата към ВиК операторите



Благодаря за вниманието !

programming@moew.government.bg